



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS					
PROJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE IJICATU								
LOCAL: COMUNIDADE DE IJICATU - JOSÉ GONÇALVES DE MINAS								
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR(R\$)	1	2	3	4	5	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.162,11	1.162,11	-	-	-	-	1.162,11
			100%					100%
2	TERRAPLANAGEM / TRABALHO EM TERRA	635,87	635,87	-	-	-	-	635,87
			100%					100%
3	PISOS	40.458,00	8.091,60	8.091,60	8.091,60	8.091,60	8.091,60	40.458,00
			20%	20%	20%	20%	20%	100%
4	ALVENARIA E DIVISOES	9.824,77	982,48	1.964,95	3.929,91	2.947,43	-	9.824,77
			10%	20%	40%	30%		100%
5	REVESTIMENTO	4.934,82	-	986,96	1.973,93	1.973,93	-	4.934,82
				20%	40%	40%		100%
6	PINTURA	18.113,20	-	-	-	-	18.113,20	18.113,20
					100%	100%	100%	300%
7	ALAMBRADOS	23.329,34	-	-	6.998,80	6.998,80	9.331,74	23.329,34
					30%	30%	40%	100%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.347,88	-	-	-	-	9.347,88	9.347,88
							100%	100%
9								
	VALOR DO PERÍODO	107.805,99	10.872,06	11.043,51	20.994,24	20.011,76	44.884,42	107.805,96
	VALOR ACUMULADO	107.805,99	10.872,06	21.915,57	42.909,81	62.921,57	107.805,96	107.805,96
	PERCENTUAL DO PERÍODO	100,00	10,08%	10,24%	19,47%	18,56%	41,63%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	100,00	10,08%	20,32%	39,79%	58,35%	99,98%	100%

JOSÉ GONÇALVES DE MINAS (MG), 23/03/2023

Pedro Antônio Dias Soares - CREA MG 207977/D