



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1089695-53	948565/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ G	CALÇAMENTO DOS MORROS DA COMUNIDADE LIMEIRA	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ GON

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	CALÇAMENTOS DOS MORROS NA COMUN	336.356,90	% Período:	55,39%	22,22%	22,39%									
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	1.680,84	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	135.530,75	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	45.953,69	% Período:	100,00%											
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.136,72	% Período:	100,00%											
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	50.922,42	% Período:		100,00%										
1.8.	DRENAGEM	20.673,65	% Período:		100,00%										
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.136,72	% Período:		100,00%										
1.11.	PAVIMENTAÇÃO	51.302,40	% Período:			100,00%									
1.12.	DRENAGEM	20.882,99	% Período:			100,00%									
1.13.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.136,72	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 336.356,90				%:	55,39%	22,22%	22,39%								
Período:	Repassé:	159.133,59	63.834,52	64.337,89											
	Contrapartida:	27.168,41	10.898,27	10.984,22											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	186.302,00	74.732,79	75.322,11											
Acumulado:	%:	55,39%	77,61%	100,00%											
	Repassé:	159.133,59	222.968,11	287.306,00											
	Contrapartida:	27.168,41	38.066,68	49.050,90											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	186.302,00	261.034,79	336.356,90											

JOSÉ GONÇALVES DE MINAS  
Local

quarta-feira, 15 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PEDRO ANTONIO DIAS SOARES  
CREA/CAU: MG 207977/D  
ART/RRT: MG20242752357